

Předávací protokol ERAM spol. s r.o. OKZ VLASIM

Předmětem je regulátor 1 kus 1. Typ E-45-S

Technická data zařízení

Výrobní číslo / bude doplněno po předání

4	5	0	4	.	1	2	0	0	7		
kód zařízení						rok výroby					

Regulátor typ E-45-S
 Stabilizátor typ
 Norma UL ano
 / protokol o schodě na dodávané komponenty /
 Napětí : 3 x 240 V / 50 Hz
 Regulace / V od 165 do 250
 Proud max. / A 136 A
 Regulace / A od 20A do 100A
 Dálkové ovládání x
 Přídavná kompenzace x
 Skříň : SPACIAL 3D
 Podstavec : ano
 IP : 65
 Rozměr : 1600 x 800 x 400 ✓
 1800 x 800 x 400
 2000 x 1000 x 400

Plech (ocel) ✓ / Plast / Nerez

Váhakg / bez palety

Měření : dne 23.1.2004

bez regulace - doba provozu...1...hodin nam. hodnota 40,0 kWh
 s regulací - doba provozu...1...hodin nam. hodnota 22,4 kWh

ROZDIL 17,6 kWh úspora celkem 44,05%

Regulátor je připraven k prodeji za těchto podmínek a zůstane připojen na stávajícím místě , které bylo určeno zákazníkem .

Na základě předávacího protokolu , bylo zařízení předáno v provozuschopném stavu a bez závad . Bude li zařízení v dohodnuté provozní době poškozeno nebo zničeno bude uhrazeno v plné výši provozovatelem .

předal / dodavatel

převzal / provozovatel

